



**ALHEEMBOUW**



**VGM Alheembouw Alco Bio Fuel Wetcake Gent**

**ALHEEMBOUW**

*WAB002613*

**Alco Bio Fuel Wetcake Gent**

**Versie 1**



|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. WERFGEGEVENS .....</b>                                  | <b>5</b>  |
| <b>2. GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERNEMING .....</b>           | <b>6</b>  |
| <b>3. WERFMATERIEEL .....</b>                                 | <b>7</b>  |
| 3.1. Werfinrichting .....                                     | 7         |
| 3.2. Elektrisch materiaal .....                               | 7         |
| 3.3. Arbeidsmiddelen .....                                    | 7         |
| 3.4. Gevaarlijke producten .....                              | 8         |
| 3.5. Persoonlijke beschermingsmiddelen .....                  | 8         |
| 3.6. Noodvoorzieningen .....                                  | 9         |
| <b>4. PROCEDURES .....</b>                                    | <b>10</b> |
| 4.1. Werfonthaal .....                                        | 10        |
| 4.2. Check in at work .....                                   | 10        |
| 4.3. Toolboxmeetings .....                                    | 10        |
| 4.4. Interne procedure meldingen .....                        | 10        |
| 4.5. Werftoezicht .....                                       | 10        |
| 4.6. Projectspectifieke afspraken / procedures .....          | 10        |
| 4.7. Intentieverklaring onderaannemers .....                  | 11        |
| <b>5. IDENTIFICATIE VAN DE CONTROLEORGANISMEN .....</b>       | <b>12</b> |
| <b>6. NOODSITUATIES .....</b>                                 | <b>13</b> |
| 6.1. Wat te doen bij een ernstig arbeidsongeval? .....        | 13        |
| 6.2. Wat te doen bij een milieu incident? .....               | 14        |
| 6.3. Wat te doen bij een ernstig incident? .....              | 15        |
| 6.4. Wat te doen bij een gaslek? .....                        | 15        |
| 6.5. Wat te doen bij beschadiging van kabels? .....           | 15        |
| 6.6. Wat te doen bij een waterlek? .....                      | 16        |
| 6.7. Wat te doen bij het opgraven van obussen (bommen)? ..... | 16        |
| 6.8. Noodnummers .....                                        | 17        |
| <b>7. RISICOANALYSE .....</b>                                 | <b>18</b> |



ALHEEMBOUW

**Alheembouw NV**

Roeselarestraat 205  
8840 Oostnieuwkerke  
+32 (0)51 22 15 86  
info@alheembouw.be

#### Versies

| Datum      | Versie | Status      | Auteur               | Revisor |
|------------|--------|-------------|----------------------|---------|
| 29/04/2024 | 1      | Vrijgegeven | VERFAILLIE Charlotte |         |



# ALHEEMBOUW



| Interne betrokkenen    |                          |                                    |                                    |              |
|------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Rol                    | Naam                     | E-mail                             | GSM                                |              |
| Administrateur         | CLEENWERCK Sofie         | sofie.cleenwerck@alheembouw.be     | +32 475/75.14.83                   |              |
| Directeur              | BRAEM Egon               | egon.braem@alheembouw.be           | +32 478/22.94.39                   |              |
| Beheerder              | BRAEM Egon               | egon.braem@alheembouw.be           | +32 478/22.94.39                   |              |
| Verantwoordelijke      | BRAEM Egon               | egon.braem@alheembouw.be           | +32 478/22.94.39                   |              |
| VG functionaris        | BRAEM Egon               | egon.braem@alheembouw.be           | +32 478/22.94.39                   |              |
| Geïnspecteerde         | BRAEM Egon               | egon.braem@alheembouw.be           | +32 478/22.94.39                   |              |
| Auteur                 | VERFAILLIE Charlotte     | charlotte.verfaillie@alheembouw.be | +32 471/63.04.27                   |              |
| Externe betrokkenen    |                          |                                    |                                    |              |
| Rol                    | Bedrijfscontact          | Contactpersoon                     | E-mail                             | GSM/Telefoon |
| Overheid               | Directie Oost-Vlaanderen | Directie Oost-Vlaanderen           | twv.oost-vlaanderen@werk.belgie.be | 02 233 42 20 |
| Ziekenhuis             | AZ SINT-LUCAS GENT       |                                    |                                    | 09 224 61 11 |
| Veiligheidscoördinator | CPC Consult              | CPC Consult                        | info@cpc-consult.be                | 0477/233841  |

# ALHEEMBOUW



## 1. WERFGEGEVENS

Naam: Alco Bio Fuel Wetcake Gent  
Dossiernummer: WAB002613  
Straat: Pleistraat 1 Sint-Kruis-Winkel

Startdatum: 02/05/2024  
Einddatum: 02/05/2025

Aantal werknemers op de werf: minimum  
maximum

Veiligheidscoördinator: CPC Consult  
info@cpc-consult.be

# ALHEEMBOUW



## 2. GEGEVENS BETREFFENDE DE ONDERNEMING

Alheembouw NV  
Roeselarestraat 205  
8840 Oostnieuwkerke  
Bouwbedrijf klasse 8

Gedelegeerd bestuurder:  
Diensthoofd IDPBW:  
Preventieadviseur - milieu:  
Projectleider:  
Werfleider:  
Veiligheidsverantwoordelijke op de werf:  
E.H.B.O. op de werf:

TEMMERMAN Peter  
VANDENBULCKE An  
VANDENBULCKE An  
BRAEM Egon  
BRAEM Egon  
BRAEM Egon  
De werfleider

Arbeidsongevallenverzekeraar:

De Federale Verzekeringen  
Stoofstraat 12  
B 1000 Brussel  
Tel: +32 2/509.04.11

Externe dienst voor preventie  
en bescherming op het werk:

Attentia  
Sluisweg 1 bus 2  
B 9000 Gent  
Tel: +32 9/243.40.21

Keuring heftoestellen:

BTI  
Derbystraat 345 - Maaltecenter  
9051 Sint-Denijs-Westrem  
Tel: +32 9 242 92 00



### 3. WERFMATERIEEL

#### 3.1. WERFINRICHTING

Eetcontainers en kledruimte

Bureelcontainers

Sanitaire voorzieningen

Materiaalcontainers

Afvalcontainers

Stockagezone bouwmaterialen

Parkeerzone

Werfborden en signalisatie

Werfmelding

Locatie noodvoorzieningen en noodprocedures

Een werfinrichtingsplan is beschikbaar

Omgevingsvergunning werfinrichting opslag gevaarlijke producten

#### 3.2. ELEKTRISCH MATERIAAL

Elektrisch materiaal wordt periodiek onderhouden en gekeurd

Kabels van het type HO7RN-F

Beschermingsgraad IP44 spatwaterdicht

#### 3.3. ARBEIDSMIDDELEN

Elektrisch handgereedschap (boormachine, pikeerhamer, haakse slijper e.d.).

Schoren, ladders, steigers, trappentoren, randbeveiliging.

Alle arbeidsmiddelen worden periodiek onderhouden en gelabeld.

De hef- en hijstoestellen en het aanslagmateriaal worden periodiek gekeurd.

Na keuring wordt gelabeld met een kleurcode en datum.



### 3.4. GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Acetyleen  
Aspen  
Benzine  
Cement  
Diesel  
Hilti HIT 200  
Hilti HIT-RE 500  
Marginel  
Peri-bioclean  
PU Foam  
PU Gun en cleaner  
Verfspuitbus  
Zuurstof

Van alle producten zijn de SDS-fiches en de veiligheidsinstructiekaarten (VIK) beschikbaar.

### 3.5. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Veiligheidshelm



Veiligheidsschoenen



Werkkledij



Fluorescerende signalisatie kledij



Andere persoonlijke beschermingsmiddelen i.f.v.het risico





### 3.6. NOODVOORZIENINGEN

EHBO-koffer: jaarlijks nazicht

Brandblusapparaten: jaarlijks onderhoud

Lekbakken gevaarlijke producten

Spill-kit voor de opvang van gemorste vloeistoffen

Noodvoorzieningen i.f.v. van werfomvang



ALHEEMBOUW



## 4. PROCEDURES

### 4.1. WERFONTHAAL

Alle medewerkers op de werf dienen zich aan te melden.

Werfeigen startinstructies worden toegelicht en een competentie/opleidingslijst wordt ingevuld. De medewerker tekent voor akkoord

Een onthaalbrochure voor de onderaannemer is beschikbaar.

Alle werfbederwerkers ontvangen ook een algemeen veiligheidsonthaal van Alco Bio Fuel.

### 4.2. CHECK IN AT WORK

Alle werfmedewerkers worden geregistreerd in checkin@work

Deze registratielijst wordt dagelijks door de werfleiding geverifieerd

### 4.3. TOOLBOXMEETINGS

Maandelijks geeft de hiërarchische lijn op de werf een toolboxmeeting m.b.t. arbeidsongevallen, incidenten en safetystops

I.f.v. de bouwfase worden bijkomende toolboxmeetings gegeven

De aanwezigheid op de toolboxmeetings wordt geregistreerd

### 4.4. INTERNE PROCEDURE MELDINGEN

Arbidsongevallen, incidenten, safetystops, schadegevallen en kwaliteitsitems worden via de Vario Mobile-app gemeld en geregistreerd voor verdere opvolging

### 4.5. WERFTOEZICHT

Dagelijks houdt de hiërarchische lijn veiligheidstoezicht.

Periodiek worden door medewerkers van de preventiedienst en de directie werfinspecties uitgevoerd om de hiërarchische lijn bij te staan. De rapporten van de werfinspecties worden digitaal opgevolgd.

### 4.6. PROJECTSPECIEKE AFSPRAKEN / PROCEDURES



#### 4.7. INTENTIEVERKLARING ONDERAANNEMERS

Onderaannemers van Alheembouw ontvangen bij bestelling het algemeen veiligheidsgezondheidsplan van de veiligheidscoördinator, het bouwplaatsreglement, de procedure werken met derden (indien van toepassing) en het kwaliteitsveiligheidsplan met risicoanalyse van Alheembouw.

Voorafgaand de werken te starten maakt de onderaannemer voor zijn activiteiten een kwaliteitsveiligheidsplan en een risicoanalyse over aan Alheembouw.

Alheembouw ontvangt van betrokken onderaannemer de intentieverklaring waarin verklaart wordt de bovenvermelde documenten te hebben ontvangen en dat men akkoord gaat met de geldende veiligheidsvoorschriften.



# ALHEEMBOUW



## 5. IDENTIFICATIE VAN DE CONTROLEORGANISMEN

Keuring heftoestellen:

BTI  
Derbystraat 345 - Maaltecenter  
9051 Sint-Denijs-Westrem  
TEL +32 9 242 92 00

CONSTRUCTIV:

Koningsstraat 132 bus 1  
1000 Brussel  
TEL +32 2 209 65 65

FOD - Externe directies Toezicht  
op het welzijn op het werk:

Federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal  
overleg  
Directie Oost-Vlaanderen  
Ketelvest 26/202 - 9000 Gent  
02 233 42 20  
tww.oost-vlaanderen@werk.belgie.be

Federale overheidsdienst sociale zekerheid:

Administratief Centrum Kruidtuin  
Finance tower  
Kruidtuinlaan 50 bus 100  
1000 Brussel  
TEL +32 2 528 60 11

Wachtdienst Regionaal Toezicht van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk:  
+32 2 235 53 00

ALHEEMBOUW



## 6. NOODSITUATIES

### 6.1. WATTE DOEN BIJ EEN ERNSTIG ARBEIDSONGEVAL?

#### 1. EERSTE ZORGEN

- Ontleed de situatie vooraleer u naar het slachtoffer gaat
- Aandacht voor eigen welzijn. Breng uzelf niet in gevaar
- Identificeer alle nog aanwezige en niet zichtbare risico's: omvallen van obstakels, elektrisering en/ of elektrocutie, brand, explosie, verstikking, verdrinking
- Dien de eerste zorgen toe: slachtoffer: niet laten drinken en warm houden

#### 2. HANDEL EN BLIJF KALM

- Bel 112 of noodnummer bouwheer
- Vermeld: jouw naam en firmanaam, naam van de werf, straat van de werf, plaats van de werf
- Omschrijf: aard van het ongeval, exacte plaats van het ongeval (verdieping, put, open vlakte, moeilijk toegankelijk, dak, ...), aantal gewonden en hun toestand, of het noodzakelijk is te evacueren
- Hang niet als eerste op
- Verwittig Alheembouw ploegbaas / werfleiding / projectleider
- Bel preventiedienst Alheembouw: An Vandenbulcke +32 471/03.99.16 of Charlotte Verfaillie +32 471/63.04.27

#### 3. EVACUATIE/OPVANG HULPDIENTEN

- Aanwezigen op de werf verzamelen op de verzamelplaats
- Vang aangeslagen werkkrachten op
- Hulpdiensten opvangen = stuur iemand naar de ingang van de werf om hulpdiensten te begeleiden. Op sommige werven kan dit door de bouwheer voorzien worden

#### 4. AFVOEREN SLACHTOFFER

- Medisch attest meegeven uit verbandkoffer



## 6.2. WATTE DOEN BIJ EEN MILIEU INCIDENT?

Voorbeelden:

- *Bodemverontreiniging: lekkende mazout tank, mazout tank lekt in beek, doorboren van mazout tank camion.*
- *Beschadigen van chemische installatie.*
- *Vrijkomen asbest naar de burelen.*

### HANDEL EN BLIJF KALM

- Ontleed de situatie en bel naar de projectleider
- Aandacht voor eigen welzijn. Breng uzelf niet in gevaar
- Identificeer alle nog aanwezige en niet zichtbare risico's: omvallen van obstakels, elektrisering en/ of elektrocutie, brand, explosie, verstikking, verdrinking, wegvloeiën product, vissterfte, ontbladering van de bomen
- Stop de verontreiniging
- Bel Alheembouw: +32 51/22.15.86
- Verwittig bouwheer (door projectleider)
- Antwoord niet op vragen van buitenstaanders (bv pers, burelen,...)

Vanuit Alheembouw zullen verdere acties gecoördineerd worden en word je door Alheembouw op de hoogte gebracht van nog te nemen acties.

ALHEEMBOUW



### 6.3. WATTE DOEN BIJ EEN ERNSTIG INCIDENT?

Voorbeelden:

- *gedeeltelijke instorting gebouw*
- *doorboren van gasleiding*

#### HANDEL EN BLIJF KALM

- Ontleed de situatie en bel naar de projectleider
- Aandacht voor eigen welzijn. Breng uzelf niet in gevaar
- Identificeer alle nog aanwezige en niet zichtbare risico's: omvallen van obstakels, elektrisering en/ of elektrocutie, brand, explosie, verstikking, verdrinking
- Bel Alheembouw: 051/ 22 15 86
- Verwittig bouwheer (door projectleider)
- Antwoord niet op vragen van buitenstaanders (bv pers, burens,..)

Vanuit Alheembouw zullen verdere acties gecoördineerd worden en word je door Alheembouw op de hoogte gebracht van nog te nemen acties.

### 6.4. WATTE DOEN BIJ EEN GASLEK?

- Ontruim de omgeving
- Bel 112 en Fluvius: 0800/ 65 0 65
- Omschrijf aard van het lek en of het noodzakelijk is te evacueren
- Verwittig de projectleider

### 6.5. WATTE DOEN BIJ BESCHADIGING VAN KABELS?

- Scherm de omgeving van de kabel af
- Meld beschadiging aan leiding of kabel altijd. Het kan zware ongevallen en/of schade veroorzaken
- Herstelling elektrische kabel:
  - **Fluvius: 078/ 35 35 00**
- Herstelling telefoonkabel:
  - **Proximus: 0800/ 91 486**
  - **Telenet: +32 15/666.555**



## 6.6. WATTE DOEN BIJ EEN WATERLEK?

- Sluit indien mogelijk de waterleiding af
- Herstelling waterleiding:
  - IWVA : +32 58/533.833
  - De Watergroep : +32 2/238.96 99
  - Farys : 078/35.35.99
  - Water-link: 078/35.35.09
  - Pidpa: 0800/90 300
  - Vivaqua : +32 2/363.34.11
  - Aquawal: +32 81/25.42.30

## 6.7. WATTE DOEN BIJ HET OPGRAVEN VAN OBUSSEN (BOMMEN)?

- Contacteer de politie (101)
- De politie contacteert op haar beurt de ontmijningsdienst DOVO
- Informeer de veiligheidscoördinator

ALHEEMBOUW





## 6.8. NOODNUMMERS



Dichtstbijzijnde ziekenhuis  
AZ SINT-LUCAS GENT  
GROENEBRIEL 1 - 9000 GENT  
09 224 61 11



Brandweer  
112



Ambulance / MUG  
112



Politie  
101



Antigifcentrum  
070/245.245



Ontmijningsdienst DOVO  
Via Politie 101



ALHEEMBOUW  
Show up smog

Milieu incident  
Via Alheembouw: +32 51/22.15.86



Post traumatische begeleiding  
Via Alheembouw: +32 51/22.15.86  
Post traumatische begeleiding: 0800/11 0 11



## 7. RISICOANALYSE

De risicoanalyse wordt uitgevoerd volgens de methode van Kinney.

De tabel in bijlage is het resultaat van deze methode.

### De letters W, B, E en R:

- W: de waarschijnlijkheidsfactor of de wiskundige kans dat een risico zich voordoet.
- B: de blootstellingsfactor of een idee van de blootstellingsduur aan het risico.
- E: de factor van de ernst of het effect, m.a.w. een aanduiding van de mogelijke schade en gevolgen wanneer het risico zich voordoet.

Risicoklasse R. wordt berekend uit de bovenstaande drie getallen

De waarden die aan de letters W, B en E gegeven worden komen uit volgende tabel:

| W = Waarschijnlijkheid |                                | B = Blootstellingsfrequentie |                            | E = Effect of Ernst |                      |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|
| 0                      | Bijna niet denkbaar            | 1                            | Minder dan 1 maal per jaar | 1                   | Letsel zonder verlet |
| 0                      | Praktisch onmogelijk           | 1                            | Jaarlijks                  | 3                   | Letsel met verlet    |
| 1                      | Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 2                            | Maandelijks                | 7                   | Invaliditeit         |
| 1                      | Mogelijk in grensgevallen      | 3                            | Wekelijks                  | 15                  | Eén dode             |
| 3                      | Ongewoon                       | 6                            | Dagelijks                  | 40                  | Meerdere doden       |
| 6                      | Zeer goed mogelijk             | 10                           | Voortdurend                | -                   | -                    |
| 10                     | Te verwachten                  | -                            | -                          | -                   | -                    |

Met deze drie cijfers wordt via een berekening de risicoklasse volgens volgende tabel bepaald.

| R = Risicoklasse            |           |
|-----------------------------|-----------|
| Aanvaardbaar risico         | < 30      |
| Aandacht vereist            | 30 - 70   |
| Maatregelen vereist         | 70 - 200  |
| Directe verbetering vereist | 200 - 400 |
| Werkzaamheden stoppen       | > 400     |



ALHEEMBOUW

**Alheembouw NV**

Roeselarestraat 205  
8840 Oostnieuwkerke  
+32 (0)51 22 15 86  
info@alheembouw.be

#### Overzicht bedrijfstaken en risicoanalyses

| Volgorde | Bedrijfstak      | Risicoanalyse    |
|----------|------------------|------------------|
| 1        | Werfinrichting   | Werfinrichting   |
| 2        | Milieubeheersing | Milieubeheersing |
| 3        | Laden en lossen  | Laden en lossen  |



# ALHEEMBOUW



| Werfinrichting |                   |                          |        |
|----------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Documentcode   | RA23/000001       | Workflowstatus           | Finaal |
| Versiedatum    | 05/01/2023        | Risicoanalyseformulenaam | Kinney |
| Bedrijfstaak   | Werfinrichting    | Entiteit                 |        |
| Werkpost       |                   | Bedrijfsvestiging        |        |
| Functie        |                   | Bedrijfsafdeling         |        |
| Welzijnsdomein |                   | Project                  |        |
| Beheerders     | DECEUNINCK Miguel |                          |        |
| Omschrijving   |                   |                          |        |

| # | Handeling                      | Gevaar               | Risico                                | W | B | E | R  | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W   | B | E | RR |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|---|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----|
| 2 | Verplaatsingen op de werf      | Doorgangen           | Contact met obstakels en aanrijdingen | 3 | 6 | 1 | 18 | Aangepaste verlichting<br>Begeleiding werftransport<br>Bewaren vrije doorgangen en signalisatie obstakels<br>Fluokledij<br>Verharding in functie van vervoer en weersomstandigheden<br>Werfinrichtingsplan/verkeersplan<br>Werfsignalisatie parking, verkeer, loszone, werkingszone, afvalcontainers, afsputplaats beton | 0.5 | 6 | 1 | 3  |
| 2 | Plaatsen sociale voorzieningen | Hijsmateriaal        | Materiaalbreuk                        | 6 | 6 | 1 | 36 | Gekeurd aanslagmateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5 | 6 | 1 | 3  |
| 2 | Plaatsen sociale voorzieningen | Sanitaire containers | Niet aangepaste inrichting            | 6 | 6 | 1 | 36 | Aantal werketens, type en inrichting in functie van aanwezige personen<br>Aanvullend chemisch toilet in functie van de bereikbaarheid en afstand tot de toiletcontainer<br>Organisatie onderhoud<br>Stabiele, effen ondergrond<br>Toiletcontainer met stromend water aangesloten op rioleringsnet of met septische tank  | 0.5 | 6 | 1 | 3  |
| 2 | Plaatsen werfafsluiting        | Werfafsluiting       | Omvalen                               | 3 | 6 | 3 | 54 | Duurzaam schoren (gebruik stekers / inboren)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.5 | 6 | 3 | 9  |



| #  | Handeling                  | Gevaar         | Risico                   | W  | B | E  | R   | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W   | B | E  | RR  |
|----|----------------------------|----------------|--------------------------|----|---|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 2  | Verplaatsingen op de werf  | Doorgangen     | Snijwonden               | 3  | 6 | 1  | 18  | Afschermen van wapening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5 | 6 | 1  | 3   |
| 2  | Verplaatsingen op de werf  | Doorgangen     | Struikelen               | 3  | 6 | 1  | 18  | Goed kabelbeheer; kabels uit werkzone/omhoog hangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.5 | 6 | 1  | 3   |
| 2  | Plaatsen werfafsluiting    | Werfafsluiting | Werfdoorgang onbevoegden | 10 | 6 | 3  | 180 | Aansluitende werfafsluiting<br>Klemmen afsluiting<br>Werfinrichtingsborden aan werfafsluiting<br>Werftoegangspoort sluiten                                                                                                                                                                                                                             | 0.5 | 6 | 3  | 9   |
| 2  | Verplaatsingen op de werf  | Hoogte         | Val van personen         | 6  | 3 | 3  | 54  | Conforme randbeveiliging (kantplank, tussenleuning, bovenleuning)<br>Duurzame afscherming openingen<br>Gebruik loopbruggen met leuning<br>Signalisatie van hoogteverschillen op 1,5m van de rand<br>Vrije trappen met duurzame afscherming                                                                                                             | 0.5 | 3 | 3  | 4.5 |
| 9  | Verplaatsingen op de werf  | Trappen        | Val van personen         | 6  | 6 | 15 | 540 | Stabiele plaatsing met aangepaste hoogte<br>traptreden<br>Trappleuning                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.5 | 6 | 15 | 45  |
| 10 | Verplaatsingen naar hoogte | Ladder         | Val van personen         | 6  | 6 | 15 | 540 | 3-Puntsregel respecteren<br>Bij voorkeur met telescopische ladder met toegangsbordes, trappentoren, trap bouwlift<br>Intacte ladder<br>Ladder 1m boven uitstapplaats<br>Ladder gebruiken voor kortstondige verplaatsing in hoogte<br>Stabiele plaatsing<br>Verboden te werken op ladder, tenzij kortstondig, niet fysiek belastend en binnen armbereik | 0.5 | 6 | 15 | 45  |



| #  | Handeling                                        | Gevaar                             | Risico                                    | W  | B | E  | R   | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | W   | B | E  | RR |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----|---|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|
| 11 | Gebruik van elektriciteitsvoorziening en         | Elektrische werftoestellen         | Elektrisering tot elektrocutie            | 3  | 6 | 15 | 270 | Differentieelinrichting 30mA<br>Draagbare toestellen zijn dubbel geïsoleerd<br>Gebruik industriële verlengkabels type H07RN;<br>stekkers en verdeelkasten IP44<br>Diameter elektrische leidingen zijn min. 2,5mm <sup>2</sup> en max. 40m lang; voorverlichting 1,5mm <sup>2</sup> en max. 25m lang<br>Gebruik intact materiaal<br>Gekeurde elektrische installaties<br>Kabelrollen volledig ontrollen<br>Kabels in doorgangen afschermen of ingraven<br>Kabels uit water houden<br>Paddestoelen met ingebouwde differentieel<br>Periodiek onderhoud en keuring<br>Toegankelijkheid stroomkasten enkel voor BA4-BA5<br>Uitgemeten aardingspennen door bevoegd persoon (weerstand minder dan 30 Ohm)<br>Vergrendeling stroomkasten | 0.5 | 6 | 15 | 45 |
| 12 | Werken in de omgeving van ondergrondse leidingen | Elektrische kabels                 | Contact met ondergrondse leidingen        | 6  | 2 | 3  | 36  | Controle en signalisatie tracé voor werfaanvang<br>Klipplannen en plan omgevingsleidingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.5 | 2 | 3  | 3  |
| 13 | Werken in de omgeving van ondergrondse leidingen | Elektrische kabels                 | Onvoorzien contact ondergrondse leidingen | 6  | 2 | 3  | 36  | Manuele sondage bij twijfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.5 | 2 | 3  | 3  |
| 14 | Verwijderen afval                                | Werfafval                          | Struikelen                                | 6  | 6 | 1  | 36  | Afvalcontainers met signalisatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3   | 6 | 1  | 18 |
| 15 | Verwijderen afval                                | Werfafval                          | Geen beheer afval                         | 6  | 6 | 1  | 36  | Verzamelen bouw materiaal en dagelijkse opkuis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3   | 6 | 1  | 18 |
| 16 | Werken met werftoestellen                        | Draaiende delen werftoestellen     | Aanraking draaiende delen                 | 6  | 6 | 7  | 252 | Noodstopinrichting<br>Veiligheidsafscherming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.5 | 6 | 7  | 21 |
| 17 | Werken met werftoestellen                        | Wegvliegende deeltjes bewerkt stuk | Oogkwetsuren                              | 6  | 6 | 7  | 252 | Veiligheidsbril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 | 6 | 7  | 21 |
| 18 | Werken met werftoestellen                        | Werftoestellen                     | Gehoorschade                              | 10 | 6 | 7  | 420 | Gehoorscherming                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 | 6 | 7  | 21 |



| #  | Handeling                         | Gevaar                | Risico                                          | W  | B | E | R   | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                         | W   | B | E | RR  |
|----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----|---|---|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-----|
| 19 | Opwaaien kwartsstof               | Kwartsstof            | Gezondheidsklachten door inademen kwartsstof    | 6  | 6 | 7 | 252 | Vernevelen                                                                                                                                                                   | 0.5 | 6 | 7 | 21  |
| 20 | Werken met gevaarlijke producten  | Gevaarlijke producten | Accidenteel contact                             | 3  | 3 | 3 | 27  | Beschikbaarheid MSDS en VIK<br>Gevaarsetikettering<br>Kennis noodprocedures<br>Spill-kit<br>Stockage op lekbakken                                                            | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 |
| 21 | Fysieke arbeid                    | Bouwmateriaal         | Fysieke overbelasting                           | 10 | 6 | 7 | 420 | Aangepaste hef- en hijs hulpmiddelen<br>Toepassing richtlijnen manueel hanteren van lasten<br>Werktafel                                                                      | 0.5 | 6 | 7 | 21  |
| 22 | Overdracht veiligheidsrichtlijnen | Onthaal               | Geen overdracht geldende veiligheidsrichtlijnen | 6  | 3 | 3 | 54  | Uithangen werfeigen instructies: werfmelding, noodprocedures route naar ziekenhuis, brandblusser, EHBO, verzamelplaats, rookplaats<br>Werfsignalisatie 'verplicht aanmelden' | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 |
| 23 | Dragen werkkledij en pbm's        | Werkkledij en PBM's   | Ongevallen door niet dragen werkkledij en PBM's | 3  | 6 | 3 | 54  | Risicogebonden PBM's<br>Werfsignalisatie: Veiligheidshelm, veiligheidsschoenen S3, fluokledij (hesje of vest)                                                                | 1   | 6 | 3 | 18  |

ALHEEMBOUW



ALHEEMBOUW

## Risicoanalyse

| Legende |                           |                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W       | Waarschijnlijkheid        | 0,5: Onwaarschijnlijk<br>1: Waarschijnlijk<br>3: Ongewoon<br>6: Mogelijk<br>10: Verwacht                                                |
| B       | Blootstelling             | 2: Maandelijks<br>3: Wekelijks<br>6: Dagelijks                                                                                          |
| E       | Ernst                     | 1: Gering (EHBO kan nodig zijn)<br>3: Belangrijk (werkongeschikt)<br>7: Ernstig (invaliditeit)<br>15: Zeer ernstig (1 dode)             |
| R/RR    | Reëel risico / Restrisico | < 30: kleiner dan 30<br>30 - 70: tussen 30 en 70<br>70 - 200: tussen 70 en 200<br>200 - 400: tussen 200 en 400<br>> 400: groter dan 400 |

ALHEEMBOUW





| Laden en lossen |                   |                          |        |
|-----------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Documentcode    | RA23/000002       | Workflowstatus           | Finaal |
| Versiedatum     | 06/02/2023        | Risicoanalyseformulenaam | Kinney |
| Bedrijfstaak    | Laden en lossen   | Entiteit                 |        |
| Werkpost        |                   | Bedrijfsvestiging        |        |
| Functie         |                   | Bedrijfsafdeling         |        |
| Welzijnsdomein  |                   | Project                  |        |
| Beheerders      | DECEUNINCK Miguel |                          |        |
| Omschrijving    |                   |                          |        |

| # | Handeling               | Gevaar        | Risico                                | W | B | E  | R   | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                          | W   | B | E  | RR |
|---|-------------------------|---------------|---------------------------------------|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|
| 2 | Aankomst op de bouwwerf | Werfafspraken | Ontbrekende veiligheidscommunicatie   | 6 | 2 | 3  | 36  | Aanmeldingsprocedure<br>Levering tijdens werkuren ploegen<br>Voorafgaandelijke afspraken met contactpersoon                                                                   | 1   | 2 | 3  | 6  |
| 2 | Rijden op de bouwwerf   | Doorgangen    | Slipgevaar of kantelen vrachtwagen    | 6 | 6 | 3  | 108 | Conforme ladingzekering<br>Rijplaten<br>Signalisatie obstakels en niveauverschillen<br>Stabiele ondergrond van de rijwegen<br>Veilige afstand tot bouwput                     | 1   | 6 | 3  | 18 |
| 2 | Stationeren vrachtwagen | Ondergrond    | Slipgevaar of kantelen vrachtwagen    | 6 | 6 | 3  | 108 | Gebruik stempelpaten<br>Stabiele ondergrond<br>Stempels                                                                                                                       | 1   | 6 | 3  | 18 |
| 2 | Verlaten bestuurscabine | Verkeer       | Aanrijding                            | 6 | 2 | 15 | 180 | Fluokledij<br>Signalisatie loszone<br>Vergunning ingebruikname openbare weg indien van toepassing                                                                             | 0.5 | 6 | 15 | 45 |
| 2 | Rijden op de bouwwerf   | Doorgangen    | Contact met obstakels en aanrijdingen | 6 | 6 | 3  | 108 | Begeleiding werftransport<br>Check hoogte doorgangen (leidingen, bruggen, steigerbouw)<br>Gerichte verlichting<br>Respecteren interne verkeersregels<br>Signalisatie rijroute | 1   | 6 | 3  | 18 |



| #  | Handeling                                           | Gevaar                | Risico                                 | W  | B | E  | R   | Preventiemaatregelen                                                                                                                                    | W   | B | E  | RR  |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|-----|
| 2  | Verlaten bestuurscabine                             | Vrachtwagen           | Verzwikking                            | 6  | 6 | 3  | 108 | Hoge veiligheidsschoenen<br>Niet springen uit vrachtwagen: gebruik maken van toegangstreden en leuning op vrachtwagen<br>Veters goed gebonden           | 1   | 6 | 3  | 18  |
| 2  | Toegang tot oplegger voor aanslaan van lasten       | Ladder                | Val van personen                       | 6  | 6 | 3  | 108 | Intacte ladder<br>Ladder 1m boven uitstapplaats<br>Stabiele plaatsing                                                                                   | 0.5 | 6 | 3  | 9   |
| 2  | Toegang tot oplegger voor aanslaan van lasten       | Oplegger              | Val van personen                       | 6  | 6 | 3  | 108 | Oplegger naast oplegger<br>Steigerbouw naast oplegger                                                                                                   | 0.5 | 6 | 3  | 9   |
| 9  | Verplaatsen bouw materiaal                          | Fysieke belasting     | Overbelasting gewrichten en spieren    | 6  | 6 | 7  | 252 | Gebruik gerichte transportrekken<br>Toepassing richtlijnen manueel hanteren van lasten<br>Werken met aangepaste hefwerktuigen i.f.v. last en ondergrond | 1   | 6 | 7  | 42  |
| 10 | Verplaatsen bouw materiaal                          | Aanslagmateriaal      | Materiaalbreuk                         | 6  | 6 | 7  | 252 | Gekeurd hijswerktuig en aanslagmateriaal<br>Respecteren maximale belasting                                                                              | 1   | 6 | 7  | 42  |
| 11 | Verplaatsen bouw materiaal                          | Bouw materiaal        | Kwetsuren handen tijdens aanslaan      | 6  | 6 | 3  | 108 | Gebruik pens of koevoet voor manipulatie tussen/onder bouwmaterialen<br>Nooit handen tussen bouwmaterialen<br>Veiligheidshandschoenen                   | 1   | 6 | 3  | 18  |
| 12 | Verplaatsen bouw materiaal                          | Lawaai                | Gehoorschade                           | 10 | 3 | 3  | 90  | Afstand tot motor hefwerktuig<br>Gehoorbescherming<br>Sluiten van deuren en ramen van hefwerktuigen                                                     | 0.5 | 3 | 3  | 4.5 |
| 13 | Gebruik mobiele hefwerktuigen (heftruck, verreiker) | Mobiele hefwerktuigen | Verlies controle mobiele hefwerktuigen | 6  | 3 | 15 | 270 | Afspraken locatie en overhandiging contactsleutel<br>Contactsleutel bij onbemande hefwerktuigen verwijderen<br>Opleidingsattest                         | 1   | 3 | 15 | 45  |
| 14 | Gebruik mobiele hefwerktuigen (heftruck, verreiker) | Mobiele hefwerktuigen | Knelling                               | 6  | 3 | 15 | 270 | ROPS en FOPS                                                                                                                                            | 1   | 3 | 15 | 45  |
| 15 | Stockage bouwmaterialen                             | Bouw materiaal        | Kantelen                               | 6  | 2 | 7  | 84  | Gestockeerde bouwmaterialen borgen tegen mogelijks kantelen<br>Hoogte stockage i.f.v. hellingsgraad ondergrond<br>Stockage op stabiele ondergrond       | 0.5 | 2 | 7  | 7   |



| #  | Handeling               | Gevaar        | Risico                            | W | B | E | R  | Preventiemaatregelen                                                                                                                              | W   | B | E | RR |
|----|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----|
| 16 | Stockage bouwmaterialen | Bouwmateriaal | Stoten waardoor kwesturen         | 6 | 2 | 3 | 36 | Afscherming scherpe bouwonderdelen<br>Afspraken m.b.t. efficiënte plaatsing en bereikbaarheid<br>Bij beperkte ruimte meerdere kleinere leveringen | 0.5 | 2 | 3 | 3  |
| 17 | Stockage bouwmaterialen | Bouwmateriaal | Roestvlekken op beton (kwaliteit) | 6 | 2 | 1 | 12 | Wapening niet rechtstreeks stockeren: plaatsen op beton: gebruik houten dragers                                                                   | 0.5 | 2 | 1 | 1  |

| Legende |                           |                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W       | Waarschijnlijkheid        | 0,5: Onwaarschijnlijk<br>1: Waarschijnlijk<br>6: Mogelijk<br>10: Verwacht                                                               |
| B       | Blootstelling             | 2: Maandelijks<br>3: Wekelijks<br>6: Dagelijks                                                                                          |
| E       | Ernst                     | 1: Gering (EHBO kan nodig zijn)<br>3: Belangrijk (werkongeslacht)<br>7: Ernstig (invaliditeit)<br>15: Zeer ernstig (1 dode)             |
| R/RR    | Reëel risico / Restrisiko | < 30: kleiner dan 30<br>30 - 70: tussen 30 en 70<br>70 - 200: tussen 70 en 200<br>200 - 400: tussen 200 en 400<br>> 400: groter dan 400 |

ALHEEMBOW



| Milieubeheersing |                   |                          |        |
|------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| Documentcode     | RA23/000011       | Workflowstatus           | Finaal |
| Versiedatum      | 09/02/2023        | Risicoanalyseformulenaam | Kinney |
| Bedrijfstaak     | Milieubeheersing  | Entiteit                 |        |
| Werkpost         |                   | Bedrijfsvestiging        |        |
| Functie          |                   | Bedrijfsafdeling         |        |
| Welzijnsdomein   |                   | Project                  |        |
| Beheerders       | DECEUNINCK Miguel |                          |        |
| Omschrijving     |                   |                          |        |

| # | Handeling                                    | Gevaar          | Risico                                             | W  | B | E  | R   | Preventiemaatregelen                                                                              | W   | B | E  | RR |
|---|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----|---|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|
| 2 | Afbraakwerken                                | Afvoerprocedure | Breekpuin ondeskundig afvoeren                     | 3  | 2 | 7  | 42  | Breekpuin afvoeren volgens Tracimat systeem<br>Traceerbaarheidsprocedure                          | 0.5 | 2 | 1  | 1  |
| 2 | Bronbemaling                                 | Water           | Bodemschade door ondeskundige bronbemaling         | 6  | 2 | 1  | 12  | Sondering, risicobepaling, vergunningsaanvraag via digitale omgevingsloket                        | 1   | 2 | 1  | 2  |
| 2 | Afbraakwerken                                | Asbest          | Gezondheidsklachten door inademen van asbestvezels | 6  | 2 | 15 | 180 | Asbestinventaris opvragen<br>Asbestverwijdering door erkende onderaannemer                        | 0.5 | 2 | 15 | 15 |
| 2 | Boringen paalfunderingen / Inslaan damplaten | Lawaai          | Lawaaioverlast naar omwonenden                     | 10 | 2 | 1  | 20  | Afspraken met omwonenden<br>Respecteren plaatselijke beginuren                                    | 1   | 2 | 1  | 2  |
| 2 | Afbraakwerken                                | Stof            | Stofontwikkeling naar omwonenden                   | 10 | 2 | 1  | 20  | Afdekzeilen containers voor puin<br>Besproeiing / Verneveling<br>Werfomheining met stofwanden     | 3   | 2 | 1  | 6  |
| 2 | Boringen paalfunderingen / Inslaan damplaten | Trillingen      | Schade aan omliggende gebouwen door trillingen     | 3  | 2 | 1  | 6   | Afspraken tijdstip werken<br>Gerichte maatregelen zoals beschoeiing<br>Voorafgaandelijk onderzoek | 1   | 2 | 1  | 2  |
| 2 | Grondverzet                                  | Grond           | Vervuilde grond naar een andere kavel brengen      | 3  | 2 | 7  | 42  | Traceerbaarheidsprocedure<br>Werken via bemonstering, classificatie en de grondbank               | 0.5 | 2 | 1  | 1  |



| #  | Handeling                                     | Gevaar                | Risico                                                                      | W | B | E | R  | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | W   | B | E | RR |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----|
| 2  | Werfinrichting                                | Afvalwater            | Willekeurige lozing afvalwater                                              | 3 | 2 | 1 | 6  | Aansluiten op riolering<br>Opvangciterne onder toiletcontainer<br>Tijdelijke septische put                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1   | 2 | 1 | 2  |
| 9  | Werfinrichting                                | Gevaarlijke producten | Lekkages brandstofstofvoorziening en andere gevaarlijke vloeibare producten | 3 | 6 | 1 | 18 | Dubbelwandige opslagtank brandstoffen<br>Opvangbakken voor de stockage van vloeibare recipiënten<br>Pictogrammen herkennen gevaren<br>Spill-kit<br>Trechter voor overgieten brandstof                                                                                                                                                                                            | 1   | 6 | 1 | 6  |
| 10 | Werfinrichting                                | Brandstofgassen       | Rookgassen naar omwonenden                                                  | 3 | 6 | 1 | 18 | Aangepaste locatie<br>Alternatieve stroomvoorziening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1   | 6 | 1 | 6  |
| 11 | Verwijderen afval                             | Werfafval             | Milieubezoedeling                                                           | 6 | 6 | 1 | 36 | Afhaalbewijs bij afvalophaling<br>Bouwafval meenemen naar koer voor gerichte verwijdering<br>Gerichte afvalcontainers voor de aanwezige afvalstromen<br>Kipbakken voor verzameling afval en intern werftransport<br>Mortelkuipen onmiddellijk reinigen - beton of mortelresten niet laten uitdrogen in kuip<br>Signalisatie afvalcontainers<br>Tijdige organisatie afvalophaling | 1   | 6 | 1 | 6  |
| 12 | Verwijderen afval                             | Werfafval             | Afwezigheid gerichte afvalcontainer                                         | 6 | 2 | 1 | 12 | Toolbox bouwafval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.5 | 2 | 1 | 1  |
| 13 | Intern verkeer en aangedreven arbeidsmiddelen | Verkeer               | Lawaaioverlast naar omwonenden                                              | 6 | 6 | 1 | 36 | Afspraken met omwonenden<br>Respecteren plaatselijke beginuren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.5 | 6 | 1 | 3  |
| 14 | Intern verkeer en aangedreven arbeidsmiddelen | Brandstofgassen       | Rookgassen naar omwonenden                                                  | 3 | 1 | 1 | 3  | Bij stationeren of parkeren motor stilleggen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1 | 1 | 1  |



| #  | Handeling                                           | Gevaar     | Risico                                      | W | B | E  | R   | Preventiemaatregelen                                                                                                                                                                      | W   | B | E  | RR   |
|----|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|------|
| 15 | Intern verkeer en aangedreven arbeidsmiddelen       | Kwartsstof | Rookgassen naar omwonenden                  | 6 | 2 | 1  | 12  | Arbeidsmiddelen met watertoevoer en stofafzuiging<br>Besproeiing / Verneveling<br>Verharding doorgangen<br>Werfomheining met stofwanden                                                   | 1   | 2 | 1  | 2    |
| 16 | Werken met gassen                                   | Gassen     | Explosie gasflessen                         | 1 | 1 | 15 | 15  | Beschermkop cilinder<br>Periodiek onderhoud<br>Plaatsing weg van warmtebron<br>Signalisatie type gasflessen<br>Vastmaken gasflessen ter voorkoming van omvallen (stockagerek of duwwagen) | 0.5 | 1 | 15 | 7.5  |
| 17 | Werken met open vlam                                | Brand      | Rookgassen naar omwonenden                  | 3 | 3 | 15 | 135 | Gerichte blusmiddelen<br>Veiligheidsafstanden bij werken met open vlam<br>Vuurdeken of beschermwand<br>Vuurvergunning                                                                     | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 |
| 18 | Werken in de nabijheid van wateropslag of waterloop | Waterloop  | Overstroming omgeving                       | 3 | 3 | 1  | 9   | Dijken of damwanden                                                                                                                                                                       | 1   | 3 | 1  | 3    |
| 19 | Werken in de nabijheid van wateropslag of waterloop | Waterloop  | Bezoedeling van de wateropslag of waterloop | 3 | 3 | 1  | 9   | Voorzorgen nemen i.v.m. opslag en gebruik producten                                                                                                                                       | 1   | 3 | 1  | 3    |

# ALHEEMBOUW



ALHEEMBOUW

| Legende |                           |                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W       | Waarschijnlijkheid        | 0,5: Onwaarschijnlijk<br>1: Waarschijnlijk<br>3: Ongewoon<br>6: Mogelijk<br>10: Verwacht                                                |
| B       | Blootstelling             | 1: Jaarlijks<br>2: Maandelijks<br>3: Wekelijks<br>6: Dagelijks                                                                          |
| E       | Ernst                     | 1: Gering (EHBO kan nodig zijn)<br>7: Ernstig (invaliditeit)<br>15: Zeer ernstig (1 dode)                                               |
| R/RR    | Reëel risico / Restrisiko | < 30: kleiner dan 30<br>30 - 70: tussen 30 en 70<br>70 - 200: tussen 70 en 200<br>200 - 400: tussen 200 en 400<br>> 400: groter dan 400 |

ALHEEMBOUW



ALHEEMBOUW

**Alheembouw NV**

Roeselarestraat 205  
8840 Oostnieuwkerke  
+32 (0)51 22 15 86  
info@alheembouw.be

## Bijlagenoverzicht



# ALHEEMBOUW





ALHEEMBOUW

**Alheembouw NV**

Roeselarestraat 205  
8840 Oostnieuwkerke  
+32 (0)51 22 15 86  
info@alheembouw.be



# ALHEEMBOUW