



SAFE CONSTRUCT BVBA
VEILIGHEIDSCOORDINATIE
ENERGIEAUDIT - EPB - EPC PRIVE & PUBLIEK
PASSIEFBOUWBEREKENING – BLOWERDOOR – THERMOGRAFISCHE SCAN
KEURING RIOLERING

✉ Over de Beek 39 - 1840 Steenhuffel

☎ 052/30 82 75 - 0477/23 10 68

✉ safeconstruct@skynet.be
www.safeconstruct.be

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (VGP)

PROJECT 20280 Dendermonde Sas 39A PROJECT SAS

**HET IS ONONTBEERLIJK DAT IEDERE AANNEMER OF ONDERAANNEMER
DE BIJLAGEN VAN DIT PLAN INVULT EN VERSTUURT NAAR SAFE CONSTRUCT
ALVORENS DE START VAN DE WERKEN**

1. INLEIDING

De taal van het dossier en de omgang op de werf is Nederlands.

De aannemers die anderstalige werknemers tewerkstellen, moeten zelf instaan voor het vertalen van de van kracht zijnde veiligheids- en gezondheidsbepalingen.

De maatregelen met betrekking tot veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken deel uit van het VGP. Dit VGP is opgemaakt door Safe Construct tijdens de voorbereiding van de uit te voeren werken.

Om de werknemers toe te laten de preventiemaatregelen van het VGP op te volgen, is het nodig dit VGP ter beschikking te stellen op de bouwplaats, evenals alle verdere documenten m.b.t. veiligheid en preventie (werfinspectieverslagen VC, verslagen architect, toolboxes, technisch fiches materialen, keuringen, ...)

2. DOEL VAN HET VGP

- voorkomen van menselijk leed en materiële schade
- het bevorderen van gezonde arbeidsomstandigheden
- het verbeteren van het arbeidsklimaat
- zorgen voor het milieu
- ...

3. BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Het project bestaat uit de nieuwbouw van een schoolgebouw

De gekende fasering voor dit bouwproject is als volgt :

- Bouwrijp maken van het terrein, afbraak van bestaande constructies. Indien asbesthoudende materialen aanwezig zijn, dient de architect ogenblikkelijk te worden verwittigd en dient een asbestinventaris te worden opgemaakt. De verwijdering dient te gebeuren volgens de voorgeschreven normen volgens het geldende KB van 16/03/2006.
- Opbouw van het nieuwe project

De aannemer dient de prijzen voor de rubrieken veiligheid te hebben vermeld in de ingediende offerte (volgens art 30. KB TMB). **Gelieve hiervan een kopie over te maken aan Safe Construct.**

4. SPECIFIEKE COORDINATIE- EN PREVENTIEMAATREGELEN

- **Start van de werkzaamheden door een aannemer** : De aannemer dient Safe Construct te verwittigen wanneer hij zijn werkzaamheden effectief start.
- **Cruciale fasen in bouwproces** : Safe Construct dient op de hoogte te worden gebracht van de effectieve datum waarop de volgende activiteiten zullen plaatsvinden, en dit door de aannemer, de bouwheer en/of de architect (minimum 3 dagen vooraf) : Aanvang ruwbouw - Plaatsen van kraan - Plaatsen van welfsels - Aanvang daktimmer - Aanvang dakwerken.
- **Huisvesting en sanitair** : de voorschriften van cao 10.02.05 KB 24.09.06 stipuleren verplicht voorzien van refter, kleedruimte, wasgelegenheid en toilet voorzien van stromend water en aangesloten op een afvoerleiding. Het geheel moet met een reglementair verwarmingssysteem verwarmd kunnen worden. Eveneens dient de aannemer indien mogelijk de nodige schikkingen te treffen opdat hiervan kan gebruik gemaakt worden door de volgende aannemers voor dit project.
- **Werfafsluiting** : Het afsluiten van de werf is vereist tot het gebouw minimum winddicht is afgesloten en er buiten geen gevaarlijke situaties meer zijn zoals valrisico. Indien materialen zijn gestockeerd binnen de werfzone is het aangewezen de werfafsluiting te laten staan totdat deze materialen zijn verwijderd.
- **Stellingen** : Indien een stelling zal worden geplaatst : gelieve dit te melden zodat er degelijke afspraken kunnen gemaakt worden voor het eventuele gebruik door de andere (onder)aannemers .
- **Valrisico** : De plaatsen waar risico voor valgevaar is moeten steeds worden afgeschermd, ook na tijdelijke wegnahme hiervan voor bepaalde werkzaamheden.
- **Nutsvoorzieningen op openbaar domein** : de aannemer die werken uitvoert in de omgeving van de ligging van nutsvoorzieningen dient vooraf de nodige plannen hiervan aan te vragen aan de desbetreffende instantie of via www.klim.be – www.klim-cicc.be voor gas en electriciteit en voor de overige leidingen via www.klip.be
- **Nutsvoorzieningen op privéterrein** : Naast de plannen via klim & klip dienen eveneens de plannen te worden geraadpleegd m.b.t. leidingen die ondergronds op privéterrein liggen. Meer dan waarschijnlijk zijn alle leidingen niet in kaart gebracht, en dient met de grootste voorzichtigheid grondwerken en boringen te worden uitgevoerd. Bij twijfel is het aangeraden de nutsvoorzieningen voor gas en elektriciteit af te sluiten tijdens de werkzaamheden.
- **Signalisatie privé en op/aan openbare weg** : Voorafgaande schriftelijke toestemming van politiediensten is vereist voor plaatsen van eventuele signalisatie aan de straat. De signalisatie dient te worden opgenomen op het werfinrichtingsplan.
- **Asbest** : Bij renovatie en/of afbraak is het onontbeerlijk dat de nodige maatregelen worden genomen in geval van aanwezigheid van asbest ! Het nieuwe KB van 16/03/2006 is hiervoor steeds van toepassing.
- **Stofwerende maatregelen** : de belangrijkste maatregelen zijn de stofreductie en afzuiging aan de bron, bevochtiging, plaatsing van stofschermen en de informatieplicht voor de werknemers.
- **Werkvergaderingen** : de verslagen van deze vergaderingen dienen ons te worden overgemaakt door de architect en/of projectleider. Zodoende zijn wij op de hoogte van de acties en eventuele wijzigingen in het project. Tevens is deze informatie van uiterst belang voor de opmaak van het postinterventiedossier.
- **Technische fiches & As-Built-plannen** : Elke aannemer dient een as-built dossier over te maken na de voltooiing van de werken, alsook een lijst met de gebruikte materialen aan de architect voor akkoord over te maken. De architect zal deze info overmaken aan Safe Construct.
- **Document VGP over te maken door aannemer** : De documenten vervat in dit VGP (rubriek 12) zijn in te vullen door elke (onder)aannemer die werken zal uitvoeren op dit project. Deze documenten dienen te worden overgemaakt aan Safe Construct **vooraleer de werken van start gaan**. (zie rubriek 10 van dit VGP)

- **Risicoanalyses over te maken door aannemer** : Elke aannemer en onderaannemer dient een risicoanalyse op te maken voor zijn domein **voor hij zijn werkzaamheden aanvat**. Deze zullen allen gebundeld worden door Safe Construct en na de analyse zullen de eventuele risico's worden meegedeeld aan de desbetreffende (onder)aannemers. De werkzaamheden en werkprocedures zullen in functie van dit resultaat aangepast of verbeterd worden. (zie rubriek 10 van dit VGP)
- **Onderaannemers** : De aannemer die onderaanneming tewerkstelt moet dit voorafgaand melden aan Safe Construct en de aannemer dient ervoor te zorgen dat de onderaannemers de verplichtingen uit het VGP naleven.
- **Lastenboek architect** : Het lastenboek van de architect dat voor dit project is opgemaakt (indien van toepassing), dient volledig te worden nageleefd , rekening houdend met de bepalingen vervat in dit VGP. Wanneer de aannemer tegenstrijdigheden opmerkt dient hij de architect en Safe Construct hiervan onmiddellijk te verwittigen.

ELKE DEELNEMER AAN DIT PROJECT ONGEACHT ZIJN FUNCTIE OF HIËRARCHIE HEEFT DE VERPLICHTING GEVAARLIJKE SITUATIES ZOALS BV. ONTBREKEN VAN LEUNINGEN , GEVAARLIJKE OPENINGEN , OF IEDER ANDER LATENT GEVAAR , ONMIDDELIJK OP EIGEN INITIATIEF TE HERSTELLEN OF TE VERBETEREN.

BIJ ELKE ONREGELMATIGHEID OF TWIJFEL CONTACTEER "SAFE CONSTRUCT"

ALHEEMBouw

5. AANNEMERS - ONDERAANNEMERS - BOUWPARTNERS

Planning	Activiteit	Naam	Adres	Telefoon	Email
	OPDRACHTGEVER	OSCAR ROMERO SCHOLEN	Kerkstraat 60 9200 Dendermonde	0477 955 606	directeur-infrastructuur@romeroscholen.be
	ARCHITECT	GORTEMAKER ALGRA FEENSTRA	Wilhelinalakade 310 3007 GC Rotterdam	+31 10 297 30 30	info@gaf.eu
	PROJECTMANAGER	LICENSE TO BUILD	Brusselsestraat 28B 1750 Lennik	02 521 04 17 0486 21 15 32	geert.vanwesemael@licencetobuild.be
	E.P.B.				
	IR. STABILITEIT				
	SLOPING				
	GRONDWERKEN				
	METSELWERKEN				
	DAKTIMMER				
	DAKWERKEN				
	ELEKTRICITEIT				
	VERWARMING SANITAIR VENTILATIE				
	RAMEN				
	BEZETTING				
	CHAPE				
	BEVLOERING				
	GEVELAFWERKING				

Planning	Activiteit	Naam	Adres	Telefoon	Email
	Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf	N.A.V.B.	Sint-Jansstraat 4 1000 Brussel	☎ 02/522.05.00 📠 02/552.05.05	navb@navb.be
	FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg	Vlaams - Brabant	Philipssite 3 A bus 8 3001 Leuven	☎ 016/31.88.30 📠 016/31.88.44	twv.vlaamsbrabant@werk.belgie.be
		Antwerpen	Theater Building Italiëlei 124 - bus 77 2000 Antwerpen	☎ 03/232.79.05 📠 03/226.02.53	twv.antwerpen@werk.belgie.be
		Brussel	Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel	☎ 02/233.45.46 📠 02/233.45.23	twv.brussel@werk.belgie.be
		Oost Vlaanderen	Ketelvest 26/202 9000 Gent	☎ 09/265.78.60 📠 09/265.78.61	twv.oost-vlaanderen@werk.belgie.be
		West Vlaanderen	Breidelstraat 3 8000 Brugge	☎ 050/44.20.20 📠 050/44.20.29	twv.west-vlaanderen@werk.belgie.be

6. WERFREGLEMENT

1. Organisatie van de preventie en bescherming

- 1.1 Safe Construct heeft de leiding over de veiligheidscoördinatie.
- 1.2 Elke onderneming moet, vooraleer met de werken te starten, zijn risicoanalyse en alle overige documenten van dit VGP overmaken aan Safe Construct.
- 1.3 De tussenkomende partijen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de coördinatievergadering 'veiligheid'.
- 1.4 Voor elke onderneming is een veiligheidsverantwoordelijke aangeduid.
- 1.5 Elke onderneming voorziet in taakgebonden opleidingen op de bouwplaats, waarbij specifieke veiligheidsonderwerpen worden besproken.
- 1.6 Elke onderneming verklaart dat de werknemers de nodige opleiding en beroepservaring bezitten. Eveneens hebben zij de vereiste medische selecties ondergaan om hun opgelegde taken efficiënt uit te voeren en het materieel te gebruiken en te bedienen op veilige wijze.
- 1.7 De personeelsleden van de aannemers mogen zich enkel bevinden op de voor hen voorziene werkplaatsen.

2. Noodprocedures

- 2.1 Elke onderneming zal zijn procedures inzake EHBO en arbeidsongevallen respecteren.
- 2.2 Van elk arbeidsongeval, incident of schadegeval moet de dag van het voorval een melding gemaakt worden aan Safe Construct via het gebruikelijke meldingsformulier van het bedrijf.
- 2.3 Elke onderneming rust zijn lokalen uit met de wettelijke voorzieningen inzake brandblussers en EHBO-materiaal.
- 2.4 Op de bouwplaats is minimum één EHBO-hulpverlener permanent aanwezig.
- 2.5 Elke onderneming moet over voldoende, aangepaste en conforme brandbestrijdingsmiddelen beschikken.
- 2.6 Safe Construct zal indien nodig een evacuatieprocedure opstellen op het werfinrichtingsplan van de aannemer.

3. Persoonlijke beschermingsmiddelen (P.B.M.)

- 3.1 Het dragen van aan het werk aangepaste P.B.M.'s conform de geldende wetgeving is op de bouwplaats voor iedereen verplicht, dit ter voorkoming van arbeidsongevallen.
- 3.2 Elke onderneming moet op haar kosten P.B.M.'s ter beschikking stellen van haar personeel en eveneens toezien op het gebruik ervan.
- 3.3 De werknemers moeten, volgens hun opleiding en de gegeven instructies, op de juiste wijze gebruik maken van de P.B.M.'s.

4. Collectieve beschermingsmiddelen (C.B.M.)

- 4.1 Ter voorkoming van arbeidsongevallen moet elke onderneming waar nodig C.B.M.'s voorzien. De keuze wordt bepaald op basis van de preventiemaatregelen vastgelegd in hoofdstuk II "algemene maatregelen" van de wet op het welzijn.
- 4.2 Het plaatsen en/of wegnemen van C.B.M.'s wordt geregeld in samenspraak met Safe Construct. Geplaatste C.B.M.'s mogen NOOIT verwijderd worden zonder dat vervangende of definitieve beschermingen worden aangebracht.
- 4.3 Elke op de bouwplaats vastgestelde gevaarlijke of ongezonde situatie moet onmiddellijk aan Safe Construct gemeld worden.

5. Orde en netheid

- 5.1 Elke onderneming moet ten minste dagelijks zijn werkposten opruimen en het afval ten minste centraliseren en sorteren, en zo snel mogelijk afvoeren.
- 5.2 De wegen, doorgangen en trappen moeten steeds vrij zijn van obstakels en hindernissen.
- 5.3 Materialen moeten ordelijk, stabiel en beveiligd tegen weersinvloeden in de voorziene zones gestapeld worden.

6. Milieu

- 6.1 Het verbranden van afval op de bouwplaats is verboden.
- 6.2 Het verwijderen van afval en/of verpakkingen alsook alle andere activiteiten die betrekking hebben op het milieu geschieden volgens de procedures die wettelijk zijn voorzien in de desbetreffende wetgevingen (bv. VLAREM, ...).

7. Bouwplaatsinrichting

- 7.1 Het werfinrichtingsplan hangt op de bouwplaats. Het vermeldt ten minste de gegevens zoals bepaald in hoofdstuk ' 7 Werfinrichtingsplan'.
- 7.2 Elke onderneming is verplicht voor haar werknemers de wettelijk voorziene gezondheidsinrichtingen ter beschikking te stellen (C.A.O. van 5/1/84 – KB van 1/5/84 – ARAB Art 76 e.v.). Maaltijden mogen enkel in de daartoe voorziene inrichtingen worden gebruikt.
- 7.3 Het gebruik van de installatie van de algemene aannemer is in principe verboden voor derden tenzij onderling schriftelijk overeengekomen.
- 7.4 Het opstellen van werfburelen, refters, kleedkamers, sanitaire installaties, opslagplaatsen, in-en uitritten, ...mag enkel conform het werfinrichtingsplan en in overleg met Safe Construct gebeuren.

8. Elektrische installatie

- 8.1 De elektrische installatie moet door een erkend organisme (E.D.T.C.) gekeurd worden conform het A.R.E.I.
- 8.2 Verdeelborden moeten steeds gesloten blijven. Het aansluiten kan enkel met genormaliseerde stekkers.
- 8.3 Kabels moeten steeds opgehangen en/of afgeschermd worden tegen beschadiging.
- 8.4 Elke onderneming staat zelf in voor de verlichting van haar werkposten. Deze verlichting moet uitgevoerd worden volgens de geldende wetgeving (waaronder minimum 100 lux Verlichtingssterkte en bij werkzaamheden met precieze waarneming van details 300 lux).

9. Arbeidsmiddelen en toebehoren

- 9.1 Enkel elektrisch materiaal conform het A.R.E.I. mag op de bouwplaats aanwezig zijn en aangesloten worden op de daartoe voorziene verdeelborden.
- 9.2 Elke onderneming moet zijn arbeidsmiddelen zodanig markeren dat ze identificeerbaar zijn.
- 9.3 De arbeidsmiddelen en toebehoren moeten geschikt zijn voor het uit te voeren werk. Tevens dienen de keuringsverslagen aanwezig te zijn op de werf voor arbeidsmiddelen die zijn te keuren door een Externe Dienst voor Technische Controle. Op vraag van Safe Construct moeten de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinstructies voorgelegd worden.
- 9.4 Bij gebruik van arbeidsmiddelen van derden is de gebruiker er verantwoordelijk voor.
- 9.5 Bij het gebruik van heftoestellen gelden volgende specifieke bepalingen
 - De gebruiker dient absoluut een specifieke opleiding gevolgd te hebben
 - Alle heftoestellen en hijstoebereiden, evenals grondverzetmachines die gebruikt worden om lasten te hijsen, moeten voorzien zijn van een geldig keuringsattest.
 - Bij gebruik van meerdere heftoestellen met overlappend werkbereik moet een gebruikprocedure opgesteld worden, die dient goedgekeurd te worden door Safe Construct.
- 9.6 Ladders zijn steeds in goede staat (zonder beschadiging en stabiel) en uitgerust met aangepaste antislipvoorzieningen. Zij worden opgesteld op een goede, stevige ondergrond, en steken minimum 1 m aan de bovenzijde boven de werkvloer uit. Zij worden steeds vastgemaakt wanneer de ladder 25 of meer sporten telt, of wanneer dit om welbepaalde redenen nodig blijkt.
- 9.7 Bij het gebruik van stellingen gelden volgende specifieke bepalingen: (zie eveneens KB 31/08/05)
 - De gebruiker dient absoluut een specifieke opleiding gevolgd te hebben
 - Elke stelling vanaf 2 meter hoog moet voorzien zijn van leuningen, tussenleuningen en plinten. De werkvloer moet aaneensluitend zijn d.w.z. zonder gevaarlijke ruimten tussen de planken en de leuning en voldoende stevig.
 - De toegang tot de werkvloeren gebeurt door middel van trappen of ladders.
 - Voor de plaatsing en indienststelling van de stelling dient een persoon te worden aangeduid binnen de onderneming die de verantwoordelijkheid draagt voor dit arbeidsmiddel (nodige opleiding dient hiervoor te worden gevolgd).
 - Voor stellingen hoger dan 8 meter of voor stellingen blootgesteld aan buitengewone krachten moeten de nodige berekeningsnota's voorgelegd worden.

10. Gevaarlijke producten.

- 10.1 Alle producten op de bouwplaats moeten reglementair geëtiketteerd zijn. Het gebruik van brandbare, toxische of andere gevaarlijke producten moet in de risicoanalyse vermeld staan.
- 10.2 De opslag van producten en verwijderen van de verpakking dient volgens de geldende wetgeving of in samenspraak met Safe Construct te gebeuren.

Een kopie van de M.S.D.S.-fiche van de gebruikte producten moet aan Safe Construct vooraf overhandigd worden ter goedkeuring.

- 10.3 Indien werken worden uitgevoerd waarbij schadelijke of hinderlijke dampen/gassen vrijkomen, moet dit gemeld worden in de risicoanalyse. Op basis van voorgaande gegevens zal het VGP aangepast worden. Met Safe Construct worden maatregelen afgesproken om de dampen/gassen op een doeltreffende manier af te voeren (afzuiginstallatie ...)

11. Werken met open vlam

- 11.1 Voor de aanvang van werken met open vlam vraagt de onderneming aan Safe Construct of een vuurvergunning vereist is.
- 11.2 Het behandelen van gasflessen gebeurt met de meeste zorg. Lege gasflessen en flessen die niet gebruikt worden, worden buiten het gebouw op een vaste plaats rechtop geplaatst en vastgemaakt, voorzien van een beschermkap en beschermd tegen de zon.
- 11.3 De zuurstof- en brandgasflessen worden bij gebruik verticaal of schuin onder een hoek van minimum 35° geplaatst. Bij voorkeur worden ze gemonteerd op een flessenkar. Op het einde van de dagtaak worden gasflessen dichtgedraaid en manometers ontspannen.
- 11.4 Bij werken met open vlam hoort een ABC-blusapparaat van minimum 6 kg.

7. WERFINRICHTINGSPLAN

Dit plan dient te worden opgesteld door de hoofdaannemer (en/of eerste aannemer), in onderling overleg met de bouwheer, de architect en Safe Construct.

Het plan dient alle gegevens te omvatten welke bij wet zijn bepaald waaronder :

- Werftoegangen en afsluitingen / Werfdoorgangen, wegen, rijrichtingen en evacuatiewegen / Signalisaties / Parkings
- Inplanting van Refter – kleedkamer – werfburelen / Sanitaire voorzieningen / Materiaalketen / E.H.B.O.-post
- Zones voor opslag van bouwmaterialen / gevaarlijke producten
- Ligging van nutsleidingen
- Opstelling van de elektrische installatie (verdeelborden)
- Opstelling van de blustoestellen

8. RISICOANALYSES

Iedere (onder)aannemer op de werf dient een risicoanalyse op te maken die betrekking heeft op zijn werkzaamheden. Alle risicoanalyses worden gecentraliseerd door Safe Construct.

De risicoanalyses mogen worden opgemaakt volgens de methode die de aannemer verkiest. Indien de (onder)aannemer geen kennis heeft voor de opmaak, dient hij contact op te nemen met Safe Construct.

9. WERFMELDING

Deze voorafgaande kennisgeving kan gebeuren via de website: www.socialsecurity.be.

(Indien er geen hoofdaannemer aanwezig is moet de eerste actieve aannemer de werfmelding doorvoeren)

10. BIJLAGEN – ingevuld over te maken door (onder)aannemer

1. Identificatieformulier aannemer
2. Identificatieformulier werfmaterieel
3. Werfinrichtingsplan
4. Copie ingediende offerte met vermelding veiligheidsrubrieken

11. BRANDPREVENTIE

WAT MENSEN IN GEVAL VAN BRAND KAN OVERKOMEN IS NIET TE VERGOEDEN !

Brandpreventie begint met het naleven van bepaalde regels bij het dagelijks werk :

- Rook niet op plaatsen waar het verboden is.
- Wees voorzichtig met vuur of vlam.
- Zorg dat ontvlambare en brandbare stoffen voldoende ver verwijderd zijn van iedere warmtebron.
- Ledig geen asbakken in de afvalbak
- Gebruik voor brandbaar afval de daartoe bestemde recipiënten.
- Schakel elektrische machines en apparaten na gebruik uit en zeker bij het einde van de werktijd.
- Schakel defecte of beschadigde machines of toestellen onmiddellijk uit en signaleer dit dadelijk aan je rechtstreekse verantwoordelijke.
- Zorg ervoor dat de elektriciteitsvoorzieningen veilig zijn.

De meest voorkomende brandoorzaken zijn :

- Lassen en snijden
- Gebruik elektrische apparatuur en installaties
- Verbranden van afvalproducten

NEEM STEEDS VOORZORGSMaatregelen OM BRAND TE VERMIJDEN !

Vuurvergunningen :

Om brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen bij werken met open vuur, blanke vlam of hittepunt wordt gebruik gemaakt van een vuurvergunning.

De risicozone moet worden aangeduid door middel van pictogrammen of afbakening.

Het aangifte document kan worden aangevraagd bij publications@anpi-nvbb.be

ALHEEMBouw

12. NOODOPROEPNUMMERS (zichtbaar te hangen op de werf)

	Tel 100 GSM 112 Medische spoeddienst	Vermeldt : - o referentiepunt en straatnaam - o de aard van verwonding - o of het slachtoffer ademt - o of het slachtoffer hartslag heeft - o de naam van Uw firma en Uw eigen naam Bij levensgevaar meteen via de 100 bijstand vragen van de MUG (Medische Urgentie Groep)!!!
	Ziekenhuis	Maximaal beroep doen op de dienst 100 voor vervoer van een gekwetste, gezien het risico van shock tijdens het vervoer!
	Huisarts	
	Antigifcentrum 070/24.52.45 Brandwondencentrum Tel 02/268.62.00 Civiele Bescherming Tel 02/506.48.07 Explosieven 016/40.61.66	Wacht niet op ziekteverschijnselen vooraleer te bellen Geen melk toedienen, melk is geen tegengif Niet laten braken! Meestal is braken niet aangewezen, bel eerst Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid Verlucht de ruimte goed als er irriterend of giftig gas vrijgekomen is
	Brandweer Tel 100 GSM 112	Vermeldt - o de plaats van de brand en punt en straatnaam waar de brandweer wordt opgewacht - o de aard van de brand (gas, vloeistof, vaste stoffen,...) - o de omvang, de beschikbaarheid van bluswater, de aanwezigheid van gewonden, de aanwezigheid van EHBO
	Politiediensten	Algemeen nummer : 101

BIJLAGE 1 VGP - IDENTIFICATIEFORMULIER BEDRIJF

Aan te kruisen hoedanigheid :

- ☐ AANNEMER
☐ ONDERAANNEMER in opdracht van
☐ ZELFSTANDIG WERKENDE ALS ONDERAANNEMER van

Onderneming

Naam
Adres
Tel Fax E-mail.....
R.S.Z.-nr.
Registratienummer.....
Erkenning.....
NACE-code.....
BTW-nr.
Certificering VCABeSaCC ISOAndere
Ondernemingshoofd
Aantal werknemers
Preventieadviseur.....
Externe preventiedienst.....
Arbeidsgeneeskundige dienst
Arbeidsongevallenverzekeraar

Project:

Omschrijving van de uit te voeren werken:
.....
.....
.....
Projectleider (naam / tel)
Werfleider (naam / tel)
Veiligheidsverantwoordelijke op de bouwplaats (naam / tel)
EHBO-hulpverlener op de bouwplaats (naam / tel)
Maximum aantal werknemers die op de werf zullen tewerkgesteld worden
Verwezenlijkingsperiode van / / tot / /

INTENTIEVERKLARING

Ondergetekende verklaart het VGP ontvangen te hebben en verbindt er zich toe al zijn werknemers en onderaannemers die voor zijn rekening werken, te informeren over de inhoud. Eveneens bevestigt de ondergetekende de voorschriften van het bouwplaatsreglement duidelijk begrepen te hebben.

Gelezen en goedgekeurd,
Handtekening

Naam Functie

BIJLAGE 2 VGP - IDENTIFICATIEFORMULIER WERFMATERIEEL

1. Worden er stellingen gebruikt ☐ Neen ☐ Ja, welke?

2. Worden er ladders gebruikt ☐ Neen ☐ Ja

3. Welke heftoestellen worden gebruikt ?

Tirfor	☐ Ja	☐ Neen	Kraan	☐ Ja	☐ Neen
Elektrische takel	☐ Ja	☐ Neen	Heftruck	☐ Ja	☐ Neen
Liften	☐ Ja	☐ Neen	Hoogwerker	☐ Ja	☐ Neen
Andere :					

Keuring ok ☐ Ja ☐ Neen (kopie keuringsverslag te bewaren op de werf)
 Medische attest bedieners ☐ Ja ☐ Neen (kopie te bewaren op de werf)

4. Welke machines worden gebruikt ?

Elektrische handmachine	☐ Ja	☐ Neen	Elektrische groepen	☐ Ja	☐ Neen
Tafelzagen	☐ Ja	☐ Neen	Compressors	☐ Ja	☐ Neen
Slijpschijven	☐ Ja	☐ Neen	Schiethamers	☐ Ja	☐ Neen
Andere :					

5. Maak je gebruik van ;

A. oxy-/acetyleenbranders:

Terugslagklep	☐ Ja	☐ Neen	Opslagplaats	☐ Ja	☐ Neen
Brandblussers	☐ Ja	☐ Neen	Flessen geïdentificeerd	☐ Ja	☐ Neen
Keuring manometers	☐ Ja	☐ Neen	Instructies personeel	☐ Ja	☐ Neen

B. propaan/butaanbranders:

Brandblusser	☐ Ja	☐ Neen	Opslagplaats	☐ Ja	☐ Neen
Instructies personeel	☐ Ja	☐ Neen		☐ Ja	☐ Neen

C. bitumenketels:

Opvangkuip	☐ Ja	☐ Neen	Opslagplaats	☐ Ja	☐ Neen
Brandblusser	☐ Ja	☐ Neen	Instructies personeel	☐ Ja	☐ Neen

6. Maak je gebruik van brandgevaarlijke (White spirit, oplosmiddelen, benzine, ...) of chemische producten (methyl-ethyl keton MEK, lijmen, ...) ?

Zo ja welke ? (MSDS-Fiche bijvoegen)

7. Voldoet uw elektrische werfinstallatie aan het AREI ☐ Ja ☐ Neen

Beschermgraad IP44	☐ Ja	☐ Neen	Keuringsattest in bijlage	☐ Ja	☐ Neen
--------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Gebruik van :

Verlengkabels	☐ Ja	☐ Neen	Stekkers en contactdozen; spatwaterdicht en slagvast ?	☐ Ja	☐ Neen
Zijn ze geïdentificeerd	☐ Ja	☐ Neen			

8. Welke persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt?

Veiligheidshelm	☐ Ja	☐ Neen	Handschoenen	☐ Ja	☐ Neen
Veiligheidsschoenen	☐ Ja	☐ Neen	Gehoorbescherming	☐ Ja	☐ Neen
Veiligheidsbril	☐ Ja	☐ Neen	Valbeveiliging	☐ Ja	☐ Neen
Andere :					

Schematische voorstelling van werfinrichting (mag op architectuurplan) na opmaak te verzenden aan Safe Construct

