

Phase préparation chantier

Qui	Si chantier en décret 94			Si chantier en décret 92			Phase Travaux
	Kickoff meeting	Transmission du PPSPS	Réalisation de l'IC	Transmission des MOp	Réalisation du PDP	Réalisation de l'IC	Réalisation de l'Accueil HSE Zenith
Quoi	McCain et Contactant(s) (minimum 20 jours avant démarrage)	L'entreprise doit envoyer son PPSPS au Lead HSE Zenith + au C.SPS (minium 15 jours avant démarrage)	Demande de réalisation de L'Inspection Commune auprès du C.SPS (minium 15 jours avant démarrage)	L'entreprise doit envoyer ses Modes Opérateur au Lead HSE Zenith + son à Donneur D'ordre McCain (minium 15 jours avant démarrage)	Demande de réalisation de L'Inspection Commune auprès du Donneur d'Ordre McCain (minium 15 jours avant démarrage)	Prise de rendez-vous entre le contractant et le Donneur D'ordre McCain pour réalisation de L'Inspection Commune (minium 15 jours avant démarrage)	L'entreprise fait les demandes de passage de l'accueil HSE Zenith auprès de l'équipe HSE McCain via le formulaire. (minium 48 heures avant démarrage)

Documents à détenir chez McCain avant de commencer des travaux

Carte BTP	Autorisation Conduite + CACES	Formulaire A1	PDP ou PPSPS (validé)	AT et Permis (validé)	Les habilitations de travail (elec, hauteur, AIPR, ...)	VGP des engins
		Que si travailleur détaché (étranger)				

RDV de Routine Obligatoire

Réunion de coordination	Briefing de poste	EPI minimums sur chantier	Lunettes de sécurité Ou sur-lunettes	Vêtement de travail couvrant et fermées + HV	Gants de sécurité Voir fascicules en fonction des Trx	Protections auditives
Réunion de coordination journalière du chantier	Point journalier d'avant démarrage des travaux	Casque de sécurité Chaussures de sécurité				