Info	Taaknaam	Duur	Start	Einde	% voltooid	Predecessors	Successors
	AVELGEM	407d	04/01/2021	21/10/2022	2%		
	ADMINISTRATIEF	**148d**	**04/01/2021**	**30/08/2021**	**7%**		
	Bouwvergunning	**35d**	**04/01/2021**	**19/02/2021**	**5%**		
	Indienen vergunningdossier (G3)	1d	04/01/2021	04/01/2021	100%		
	Ontvankelijkheidsverklaring dossier (Gem.)	1d	04/01/2021	04/01/2021	100%		
	Vergunningstermijn (Gem.)	1d	04/01/2021	04/01/2021	0%		
	Uiterste datum bouwvergunning (Gem.)	1d	04/01/2021	04/01/2021	0%		
	Aanplakperiode (Gem.)	35d	04/01/2021	19/02/2021	0%		
	Uitvoeringsdossier	**140d**	**04/01/2021**	**18/08/2021**	**4%**		
	Stabiliteit	**140d**	**04/01/2021**	**18/08/2021**	**1%**		
	Bekistingsplannen + meetstaat College (VK)	1d	18/05/2021	18/05/2021	0%		12,17
	Bekistingsplannen + meetstaat Middenschool (VK)	1d	18/05/2021	18/05/2021	0%		12,18
	Bekistingsplannen + meetstaat Sporthal (VK)	30d	19/05/2021	30/06/2021	0%	10,11	19
	Stiftenplan Restaurant (VK)	1d	10/05/2021	10/05/2021	100%		
	Nazicht stiftenplan Restaurant (ALHB + G3)	1d	04/01/2021	04/01/2021	25%		
	Bekistingsplannen + meetstaat Lagere school (VK)	15d	26/05/2021	15/06/2021	0%	16SS+5d	
	Bekistingsplannen + meetstaat Restaurant (VK)	15d	18/05/2021	08/06/2021	0%		15SS+5d
	Wapeningsplannen fundering College (VK)	25d	19/05/2021	23/06/2021	0%	10	20
	Wapeningsplannen fundering Middenschool (VK)	25d	19/05/2021	23/06/2021	0%	11	21
	Wapeningsplannen fundering Sporthal (VK)	10d	01/07/2021	14/07/2021	0%	12	22,73,74
	Wapeningsplannen glv College (VK)	10d	24/06/2021	07/07/2021	0%	17	
	Wapeningsplannen glv Middenschool (VK)	10d	24/06/2021	07/07/2021	0%	18	
	Wapeningsplannen Sporthal (VK)	10d	15/07/2021	18/08/2021	0%	19	
	Technieken	**30d**	**05/04/2021**	**26/05/2021**	**35%**		
	Plannen Middenschool	1d	05/04/2021	05/04/2021	100%		
	Plannen College	1d	05/04/2021	05/04/2021	100%		
	Plannen Sporthal	1d	05/04/2021	05/04/2021	100%		
	Plannen Lagere school	1d	17/05/2021	17/05/2021	100%		
	Plannen Restaurant	1d	17/05/2021	17/05/2021	100%		29,31
	Feedback LS+R (ALHB + G3)	1d	18/05/2021	18/05/2021	0%	28	30
	Aanpassingen plannen LS + R (VK)	5d	19/05/2021	26/05/2021	0%	29	
	Feedback lastenboeken + meetstaat (ALHB)	1d	18/05/2021	18/05/2021	100%	28	32
	Aanpassingen lastenboeken + meetstaat (VK)	5d	19/05/2021	26/05/2021	0%	31	
	Architectuur	**98d**	**04/01/2021**	**31/05/2021**	**0%**		
	Akoestiek	**16d**	**05/05/2021**	**31/05/2021**	**6%**		
	EPB	1d	04/01/2021	04/01/2021	0%		
	Afkoppen financiëel verhaal	1d	02/06/2021	02/06/2021	0%		
	Aankoopplanning	**148d**	**04/01/2021**	**30/08/2021**	**8%**		
	Archeologienota	1d	04/01/2021	04/01/2021	100%		
	Sonderingen	1d	04/01/2021	04/01/2021	100%		
	Sloop- en asbestinventaris	1d	04/01/2021	04/01/2021	100%		
	HS-cabine	1d	09/03/2021	09/03/2021	100%		77
	Uitvoering betonwerken	50d	19/04/2021	30/06/2021	10%		
	Welfsels	50d	19/04/2021	30/06/2021	20%		
	Prefabkolommen	50d	19/04/2021	30/06/2021	20%		
	Prefabbalken	50d	19/04/2021	30/06/2021	20%		
	Prefabtrappen	30d	31/05/2021	09/07/2021	0%		
	Tribune-elementen	30d	31/05/2021	09/07/2021	0%		
	Torenkraan	10d	31/05/2021	11/06/2021	0%		
	Landmeter	1d	16/06/2021	16/06/2021	0%		
	Afbraak	20d	31/05/2021	25/06/2021	0%		
	Grondwerken + werfpiste	10d	31/05/2021	11/06/2021	0%		
	Funderingspalen	20d	31/05/2021	25/06/2021	0%		
	Levering beton	25d	31/05/2021	02/07/2021	0%		
	Bekisting	25d	31/05/2021	02/07/2021	0%		
	Profielstaal	25d	31/05/2021	02/07/2021	20%		
	Werfketen	10d	14/06/2021	25/06/2021	0%		
	Bouwmaterialen	20d	31/05/2021	25/06/2021	0%		
	Houtstructuur Sporthal	10d	14/06/2021	25/06/2021	0%		
	Steeldeck	30d	14/06/2021	13/08/2021	0%		
	Wapeningstaal - levering	5d	15/07/2021	11/08/2021	0%		19
	Wapeningstaal - uitvoering	10d	15/07/2021	18/08/2021	0%		19
	Buitensnijrijwerk	50d	01/06/2021	30/08/2021	0%		37
	UITVOERING	**360d**	**10/03/2021**	**21/10/2022**	**0%**		
	HS-cabine + indienststelling	80d	10/03/2021	09/07/2021	0%	54	
	Afbraak	5d	09/08/2021	13/08/2021	0%		
	Voorbereidende grondwerken	5d	09/08/2021	13/08/2021	0%		80SS+3d
	Werfpiste + onderfundering	10d	12/08/2021	25/08/2021	0%	79SS+3d	82,83,92SS...
	Werfinrichting	**200d**	**20/08/2021**	**30/06/2022**	**0%**		
	Werfinrichting - werfketen	3d	26/08/2021	30/08/2021	0%	80	
	Werfinrichting - omheining	2d	26/08/2021	27/08/2021	0%	80	
	Werfinrichting - funderingsbalken TK1	5d	20/08/2021	26/08/2021	0%	92SS+1d	85FS+5d
	Werfinrichting - torenkraan TK1	73d	03/09/2021	23/12/2021	0%	84FS+5d	87FS+1d
	Werfinrichting - snelmontagekraan T2 - Sporthal	163d	15/09/2021	02/06/2022	0%		
	Werfinrichting - snelmontagekraan T3 - College	107d	10/01/2022	17/06/2022	0%	85FS+1d	
	Werfinrichting - snelmontagekraan T4 - Middenschool	180d	17/09/2021	30/06/2022	0%		
	College	**88d**	**19/08/2021**	**12/01/2022**	**0%**		
	Ruwbouw	**88d**	**19/08/2021**	**12/01/2022**	**0%**		
	Funderingsplaat	**20d**	**19/08/2021**	**15/09/2021**	**0%**		
	Paalfundering	8d	19/08/2021	30/08/2021	0%	80SS+5d	84SS+1d,93,...
	Afkappen paalkoppen	6d	26/08/2021	02/09/2021	0%	92SS+5d	94SS+2d,95,...
	Liftput	5d	30/08/2021	03/09/2021	0%	93SS+2d	
	Funderingsbalken	6d	30/08/2021	06/09/2021	0%	93SS+2d	96SS+3d,99
	Zuiveringsbeton	6d	02/09/2021	09/09/2021	0%	95SS+3d	97SS+1d,99
	Wapening funderingsplaat	8d	03/09/2021	14/09/2021	0%	96SS+1d	99
	Rioleringen	5d	31/08/2021	06/09/2021	0%	92	99
	Stort funderingsplaat	1d	15/09/2021	15/09/2021	0%	98,97,96,95,...	101,102
	Geïlijkvloers	**25d**	**16/09/2021**	**20/10/2021**	**0%**		
	Betonwanden TP	20d	16/09/2021	13/10/2021	0%	99	103SS+10d
	Betonkolommen TP + PREFAB	10d	16/09/2021	29/09/2021	0%	99	
	Betonbalken TP + PREFAB	10d	30/09/2021	13/10/2021	0%	101SS+10d	104,106SS+1d
	Welfsels	2d	14/10/2021	15/10/2021	0%	103	105,108
	Wapening + druklaag welfsels	3d	18/10/2021	20/10/2021	0%	104	122
	Trappen	3d	01/10/2021	05/10/2021	0%	103SS+1d	
	Verdieping +1	**10d**	**18/10/2021**	**29/10/2021**	**0%**		
	Betonwanden PREFAB	4d	18/10/2021	21/10/2021	0%	104	109SS+1d,1...
	Betonkolommen TP + PREFAB	4d	19/10/2021	22/10/2021	0%	108SS+1d	
	Betonbalken TP + PREFAB	3d	20/10/2021	22/10/2021	0%	108SS+2d	111,113SS+1d
	Welfsels	2d	25/10/2021	26/10/2021	0%	110	112
	Wapening + druklaag welfsels	3d	27/10/2021	29/10/2021	0%	111	115
	Trappen	3d	21/10/2021	25/10/2021	0%	110SS+1d	
	Verdieping +2	**10d**	**08/11/2021**	**23/11/2021**	**0%**		
	Betonwanden PREFAB	4d	08/11/2021	15/11/2021	0%	112	116SS+1d,1...
	Betonkolommen TP + PREFAB	4d	09/11/2021	16/11/2021	0%	115SS+1d	
	Betonbalken TP + PREFAB	3d	10/11/2021	16/11/2021	0%	115SS+2d	118,120SS+1d
	Welfsels	2d	17/11/2021	18/11/2021	0%	117	119
	Wapening + druklaag welfsels	3d	19/11/2021	23/11/2021	0%	118	122
	Trappen	3d	15/11/2021	17/11/2021	0%	117FS+1d	
	Verdieping +3	**27d**	**21/10/2021**	**07/12/2021**	**0%**		
	Betonwanden PREFAB	4d	24/11/2021	29/11/2021	0%	119	124SS+2d
	Betonkolommen TP + PREFAB	4d	21/10/2021	26/10/2021	0%	105	
	Betonbalken TP + PREFAB	3d	26/11/2021	30/11/2021	0%	122SS+2d	125
	Welfsels	2d	01/12/2021	02/12/2021	0%	124	126
	Wapening + druklaag welfsels	3d	03/12/2021	07/12/2021	0%	125	128,131
	Dakverdieping	**16d**	**08/12/2021**	**12/01/2022**	**0%**		
	Dakopstanden	5d	08/12/2021	14/12/2021	0%	126	129
	Hellingbeton	1d	15/12/2021	15/12/2021	0%	128	130
	Dampscherm	10d	16/12/2021	12/01/2022	0%	129	132FS+20d
	Gevelafwerking	120d	08/12/2021	17/06/2022	0%	126	
	Technieken + binnenafwerking	150d	10/02/2022	10/10/2022	0%	130FS+20d	
	Middenschool	**89d**	**31/08/2021**	**25/01/2022**	**0%**		
	Middenschool - Ruwbouw	**89d**	**31/08/2021**	**25/01/2022**	**0%**		
	Funderingsplaat	**18d**	**31/08/2021**	**23/09/2021**	**0%**		
	Paalfundering	7d	31/08/2021	08/09/2021	0%	92	137SS+5d,1...
	Afkappen paalkoppen	4d	07/09/2021	10/09/2021	0%	136SS+5d	138SS+2d,142
	Funderingsbalken	5d	09/09/2021	15/09/2021	0%	137FS+2d	139SS+3d,142
	Zuiveringsbeton	5d	14/09/2021	20/09/2021	0%	138SS+3d	140SS+1d,142
	Wapening funderingsplaat	6d	15/09/2021	22/09/2021	0%	139SS+1d	142
	Rioleringen	5d	09/09/2021	15/09/2021	0%	136	142
	Stort funderingsplaat	1d	23/09/2021	23/09/2021	0%	140,139,13...	143
	Geïlijkvloers	**25d**	**24/09/2021**	**28/10/2021**	**0%**	**142**	
	Betonwanden TP	20d	24/09/2021	21/10/2021	0%		146SS+10d
	Betonkolommen TP + PREFAB	10d	24/09/2021	07/10/2021	0%		
	Betonbalken TP + PREFAB	10d	08/10/2021	21/10/2021	0%	144SS+10d	147,149SS+1d
	Welfsels	2d	22/10/2021	25/10/2021	0%	146	148
	Wapening + druklaag welfsels	3d	26/10/2021	28/10/2021	0%	147	151
	Trappen	3d	11/10/2021	13/10/2021	0%	146SS+1d	
	Verdieping +1	**10d**	**29/10/2021**	**22/11/2021**	**0%**		
	Betonwanden PREFAB	4d	29/10/2021	10/11/2021	0%	148	152SS+1d,1...
	Betonkolommen TP + PREFAB	4d	08/11/2021	15/11/2021	0%	151SS+1d	
	Betonbalken TP + PREFAB	3d	09/11/2021	15/11/2021	0%	151SS+2d	154,156SS+1d
	Welfsels	2d	16/11/2021	17/11/2021	0%	153	155
	Wapening + druklaag welfsels	3d	18/11/2021	22/11/2021	0%	154	158
	Trappen	3d	10/11/2021	16/11/2021	0%	153SS+1d	
	Verdieping +2	**10d**	**23/11/2021**	**06/12/2021**	**0%**		
	Betonwanden PREFAB	4d	23/11/2021	26/11/2021	0%	155	159SS+1d,1...
	Betonkolommen TP + PREFAB	4d	24/11/2021	29/11/2021	0%	158SS+1d	
	Betonbalken TP + PREFAB	3d	25/11/2021	29/11/2021	0%	158SS+2d	161,163SS+1d
	Welfsels	2d	30/11/2021	01/12/2021	0%	160	162
	Wapening + druklaag welfsels	3d	02/12/2021	06/12/2021	0%	161	165
	Trappen	3d	26/11/2021	30/11/2021	0%	160SS+1d	
	Verdieping +3	**10d**	**07/12/2021**	**20/12/2021**	**0%**		
	Betonwanden PREFAB	4d	07/12/2021	10/12/2021	0%	162	166SS+1d,1...
	Betonkolommen TP + PREFAB	4d	08/12/2021	13/12/2021	0%	165SS+1d	
	Betonbalken TP + PREFAB	3d	09/12/2021	13/12/2021	0%	165SS+2d	168
	Welfsels	2d	14/12/2021	15/12/2021	0%	167	169
	Wapening + druklaag welfsels	3d	16/12/2021	20/12/2021	0%	168	171,174
	Dakverdieping	**16d**	**21/12/2021**	**25/01/2022**	**0%**		
	Dakopstanden	5d	21/12/2021	10/01/2022	0%	169	172
	Hellingbeton	1d	11/01/2022	11/01/2022	0%	171	173
	Dampscherm	10d	12/01/2022	25/01/2022	0%	172	175FS+20d
	Gevelafwerking	120d	21/12/2021	30/06/2022	0%	169	
	Technieken + binnenafwerking	150d	23/02/2022	21/10/2022	0%	173FS+20d	
	Sporthal - Ruwbouw	**63d**	**09/09/2021**	**15/12/2021**	**0%**		
	Ruwbouw	**63d**	**09/09/2021**	**15/12/2021**	**0%**		
	Funderingsplaat	**18d**	**09/09/2021**	**04/10/2021**	**0%**		
	Paalfundering	7d	09/09/2021	17/09/2021	0%	136	180SS+5d,1...
	Afkappen paalkoppen	4d	16/09/2021	21/09/2021	0%	179SS+5d	181SS+2d,185
	Funderingsbalken	5d	20/09/2021	24/09/2021	0%	180SS+2d	182SS+3d,185
	Zuiveringsbeton	5d	23/09/2021	29/09/2021	0%	181SS+3d	183SS+1d,185
	Wapening funderingsplaat	6d	24/09/2021	01/10/2021	0%	182SS+1d	185
	Rioleringen	5d	20/09/2021	24/09/2021	0%	179	185
	Stort funderingsplaat	1d	04/10/2021	04/10/2021	0%	183,182,18...	187FS+10d,...
	Geïlijkvloers	**30d**	**05/10/2021**	**24/11/2021**	**0%**		
	Houtstructuur	10d	19/10/2021	08/11/2021	0%	185FS+10d	200FS+15d
	Betonwanden	10d	05/10/2021	18/10/2021	0%	185	190SS+5d
	Dragend metselwerk	30d	05/10/2021	24/11/2021	0%	185	191SS+10d
	Betonkolommen TP + PREFAB	5d	12/10/2021	18/10/2021	0%	188SS+5d	
	Betonbalken TP + PREFAB	10d	19/10/2021	08/11/2021	0%	189SS+10d	192,194SS+1d
	Welfsels	2d	09/11/2021	10/11/2021	0%	191	193
	Wapening + druklaag welfsels	3d	15/11/2021	17/11/2021	0%	192	196,197
	Trappen	3d	20/10/2021	22/10/2021	0%	191SS+1d	
	Verdieping	**20d**	**18/11/2021**	**15/12/2021**	**0%**		
	Dragend metselwerk	15d	18/11/2021	08/12/2021	0%	193	199
	Tribune-elementen	5d	18/11/2021	24/11/2021	0%	193	198
	Betonkolommen TP + PREFAB	5d	25/11/2021	01/12/2021	0%	197	199
	Betonbalken TP + PREFAB	5d	09/12/2021	15/12/2021	0%	196,198	
	Steeldeck	4d	25/11/2021	30/11/2021	0%	187FS+10d	201
	Dakdichting	15d	01/12/2021	21/12/2021	0%	200	202,203
	Gevelafwerking	100d	22/12/2021	02/06/2022	0%	201	
	Technieken + binnenafwerking	90d	22/12/2021	19/05/2022	0%	201	